



Månadsbrev för Ekängens Skola

Februari 2018

I månadsbrevet kommer ni kunna ta del av produktionens olika faser fram till slutbesiktning, vi kommer i korthet beskriva dom arbeten som pågår under dom närmast kommande veckorna.

Då detta är det första utskicket så beskriver vi denna gång vad som redan är utfört hittills.

I produktionen så är huset uppdelat i 4 olika delar som benämns som del 1,2,3 och 4 där del 4 ligger längst norrut mot Johan Skyttes skola.

Utfört november 2017-Januari 2018:

- Rövning av tomt samt trädfällning.
- Sanering av mark.
- Pålning och sprängning.
- Schaktning för husgrund och ledningar.
- Uppmontering av byggbodar.

Arbeten som sker nu under Februari 2018:

- Nedmontering av bullerplank. (ersätts med byggstaket)
- Grundbottenarbeten
- Gjutning av plintar och hissropar. Från del 4 mot del 1
- Gjutning av el-gropar

Kommande arbeten:

- Installationer (el och rör i bottenplattan)
- Armering och gjutning av bottenplatta
- Start för husstommen Ca: Vecka 15

Viktig information:

- **Gångbanan på Svartlösavägen mot byggarbetsplatsen är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Avstängningen är till för allas säkerhet och måste följas!**

Mvh Hälsning Platsledningen för Erlandsson Bygg och Sisab's Projektledning

