

## Månadsbrev för Ekängens Skola

### April 2018

I månadsbrev kommer ni kunna ta del av produktionens olika faser fram till slutbesiktning, vi kommer i korthet beskriva dom arbeten som pågår under dom närmast kommande veckorna.

I produktionen så är huset uppdelat i 4 olika delar som benämns som del 1,2,3 och 4 där del 4 ligger längst norrut mot Johan Skyttes skola.

#### Arbeten som sker nu under April 2018:

- 16/4 Sista gjutningen av grundplattan görs (klart)
- Fettavskiljare för storkök grävs ner i syd/östra hörnet mot BMX-banan
- 16/4 Stomresning av plan 100 påbörjas med både stålsomme och prefabricerade betongväggar. Montaget sker i samarbete med Litana och påbörjas från del 4 och vidare mot del 3,2 och 1. Det kommer förekomma regelbundna leveranser med 3st lastbilar/dag under dom kommande 12 veckorna som stomresningen beräknas ta. Det kommer i.o.m. detta förekomma tunga lyft med mobilkran.
- Formsättning och gjutning av fundament för skärmtaken som löper runt stora delar av skolan.
- 

#### Kommande arbeten:

- Stomresning fortlöper



**Viktig information:**

- Gångbanan på Svartlösavägen mot byggarbetsplatsen är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Avstängningen är till för allas säkerhet och måste följas!  
Detta är extra viktigt nu när det förekommer frekventa tunga transporter. Vi ber er även att respektera eventuella avspärningar för att lastbilarna skall kunna komma in på arbetsområdet.

Mvh Hälsning Platsledningen för Erlandsson Bygg och Sisab´s Projektledning