



## Månadsbrev för Ekängens Skola

### Maj 2018

I månadsbrev kommer ni kunna ta del av produktionens olika faser fram till slutbesiktning, vi kommer i korthet beskriva dom arbeten som pågår och kommer utföras under dom närmast kommande veckorna.

I produktionen så är huset uppdelat i 4 olika delar som benämns som del 1,2,3 och 4 där del 4 ligger längst norrut mot Johan Skyttes skola.

#### Arbeten som sker nu under Maj 2018:

- Avlopp och dräneringsledning grävs ner längs med östra fasaden mot BMX-banan
- Stomresning fortlöper med montage av stålsnide, prefabricerade betongväggar och betong golvbjälklag. Montaget sker i samarbete med Litana. Det kommer fortsättningsvis förekomma regelbundna leveranser med 3st lastbilar/dag under dom kommande 5 veckorna som stomresningen beräknas ta. Det kommer i.o.m. detta förekomma tunga lyft med mobilkran.
- Formsättning och gjutning av fundament för skärmtaken som löper runt stora delar av skolan.

#### Kommande arbeten:

- Stomresning fortlöper.
- 
- 

#### Viktig information:

- Gångbanan på Svartlösavägen mot byggarbetsplatsen är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Avstängningen är till för allas säkerhet och måste följas!  
Detta är extra viktigt nu när det förekommer frekventa tunga transporter. Vi ber er även att respektera eventuella avspärningar för att lastbilarna skall kunna komma in på arbetsområdet.

Mvh Hälsning Platsledningen för Erlandsson Bygg och Sisab´s Projektledning

2018-04-23 Huset börjar ta form...



2018-05-21



